

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.

Объем воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) и кабельных линий электропередачи (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного исполнения и материала опор по ООО "ПромТехноПарк"

2021 год							2022 год						
1	2	3	4	Количество	Протя	Объем	1	2	3	4	Количество	Протя	Объем
				условных							женность		
			Материал	о	ть	единиц				Материал	о	ть	единиц
			опор	у	км	у				опор	у	км	у
				на 100 км		на 100 км					на 100 км		на 100 км
				трассы		трассы					трассы		трассы
				ЛЭП		ЛЭП					ЛЭП		ЛЭП
				у/100км	км	у					у/100км	км	у
1	2	3	4	5	6	7 = 5 * 6/100	1	2	3	4	5	6	7 = 5 * 6/100
ВЛЭП	110-150	1	дерево	180	-	-	ВЛЭП	110-150	1	дерево	180	-	-
			металл	160	1,46	2,34				металл	160	1,46	2,34
			ж/бетон	130	1,11	1,44				ж/бетон	130	1,11	1,44
		2	металл	190	0,7	1,33			2	металл	190	0,7	1,33
			ж/бетон	160	-	-				ж/бетон	160	-	-
			ж/бетон	160	-	-				ж/бетон	160	-	-
КЛЭП	110	-	-	2300	-	-	КЛЭП	110	-	-	2300	-	-
ВН, всего						5,11	ВН, всего						5,11
ВЛЭП	35	1	дерево	170	-	-	ВЛЭП	35	1	дерево	170	-	-
			металл	140	-	-				металл	140	-	-
			ж/бетон	120	-	-				ж/бетон	120	0,003	0,00
		2	металл	180	-	-			2	металл	180	-	-
			ж/бетон	150	-	-				ж/бетон	150	-	-
			ж/бетон	150	-	-				ж/бетон	150	-	-
	1 - 20	-	дерево	160	-	-		1 - 20	-	дерево	160	-	-
			дерево на ж/б	140	-	-				дерево на ж/б	140	-	-
			пасынках	140	-	-				пасынках	140	-	-
			ж/бетон, металл	110	-	-				ж/бетон, металл	110	-	-
КЛЭП	35	-	-	470	-	-	КЛЭП	35	-	-	470	-	-
КЛЭП	1-20	-	-	350	15,79	55,25	КЛЭП	1-20	-	-	350	16,26	56,92
СН2, всего						55,25	СН2, всего						56,92
СН1, всего						-	СН1, всего						-
ВЛЭП	0,4 кВ	-	дерево	260	-	-	ВЛЭП	0,4 кВ	-	дерево	260	-	-
			дерево на ж/б	220	-	-				дерево на ж/б	220	-	-
			пасынках	150	-	-				пасынках	150	-	-
КЛЭП	до 1 кВ	-	-	270	-	-	КЛЭП	до 1 кВ	-	-	270	-	-
НН, всего						0,00	НН, всего						0,00

Примечание. Длины линий приведены на основании схемы электроснабжения предприятия

Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ в условных единицах по ООО "ПромТехноПарк"

Наименование	Единица измерения	2021 год				2022 год					
		Напряжение, кВ	Количество условных единиц (у) на единицу измерения	Количество единиц измерения	Объем условных единиц	Напряжение, кВ	Единица измерения	Количество условных единиц (у) на единицу измерения	Количество единиц измерения	Объем условных единиц	
			у/ед.изм.	ед.изм.	у			у/ед.изм.	ед.изм.	у	
1	2	3	4	5	6=4*5	1	2	3	4	5	6=4*5
Подстанция	П/ст	110 - 150	105	1	105	Подстанция	П/ст	110 - 150	105	1	105
		35	75	-	-			35	75	-	-
		1 - 20	1,0	2	2			1 - 20	1,0	2	2
Силовой трансформатор	Единица оборудования	110 - 150	7,8	-	-	Силовой трансформатор	Единица оборудования	110 - 150	7,8	-	-
		35	2,1	-	-			35	2,1	-	-
		1 - 20	1,0	2	2			1 - 20	1,0	2	2
Воздушный выключатель	3 фазы	110 - 150	26	-	-	Воздушный выключатель	3 фазы	110 - 150	26	-	-
		35	11	-	-			35	11	-	-
		1 - 20	5,5	-	-			1 - 20	5,5	-	-
Масляный выключатель	3 фазы	110 - 150	14	37	518	Масляный выключатель	3 фазы	110 - 150	14	37	518
		35	6,4	-	-			35	6,4	-	-
		1 - 20	3,1	17	52,7			1 - 20	3,1	17	52,7
Отделитель с короткозамыкателем	Единица оборудования	110 - 150	9,5	2	19	Отделитель с короткозамыкателем	Единица оборудования	110 - 150	9,5	2	19
		35	4,7	-	-			35	4,7	-	-
Выключатель нагрузки	- " -	1 - 20	2,3	15	34,5	Выключатель нагрузки	- " -	1 - 20	2,3	15	34,5
Выключатель нагрузки	- " -	35	-	-	-	Выключатель нагрузки	- " -	35	2,3	-	-
Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар	- " -	1 - 20	26	-	-	Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар	- " -	1 - 20	26	-	-
То же, 50 Мвар и более	-	1 - 20	48	-	-	То же, 50 Мвар и более	-	1 - 20	48	-	-
		35	2,4	-	-			35	2,4	-	-
Статические конденсаторы	100 конд.	1 - 20	2,4	-	-	Статические конденсаторы	100 конд.	1 - 20	2,4	-	-
		35	2,4	-	-			35	2,4	-	-
Мачтовая (столбовая) ТП	ТП	1 - 20	2,5	-	-	Мачтовая (столбовая) ТП	ТП	1 - 20	2,5	-	-
Однотрансформаторная ТП, КТП	ТП, КТП	1 - 20	2,3	1	2,3	Однотрансформаторная ТП, КТП	ТП, КТП	1 - 20	2,3	1	2,3
Двухтрансформаторная ТП, КТП	ТП, КТП	1 - 20	3	7	21	Двухтрансформаторная ТП, КТП	ТП, КТП	1 - 20	3	7	21
Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ	п/ст	35	3,5	-	-	Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ	п/ст	35	3,5	-	-
Итого		ВН	-	-	642,00	Итого		ВН	-	-	642,00
		СН1	-	-	-			СН1	-	-	-
		СН2	-	-	112,50			СН2	-	-	112,50
		НН	-	-	-			НН	-	-	-